

EVALUATION GLOBALE INDICATIVE

Descriptif des travaux	montant € HT
Estimation VRD	70 800.00
études techniques et installation de chantier	7 469.00
Fondations et vide-sanitaire ventilé	19 958.00
Adaptation bâtiment sur gros œuvre	3 822.00
Protection anti-termite	2 808.00
Bâtiment modulaire	236 233.10
agencements, mobilier et électro ménager	27 166.25
transport des modules sur chantier	12 243.00
hébergement des poseurs	2 815.00
enlèvement des déchets	601.00
test perméabilité à l'air	1 100.00
contrôle d'accès par interphone vidéo	1 433.00
terrasse extérieure	4 704.00
honoraires maître d'œuvre	16 000.00
TOTAL	407 152.35

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Dépenses	montant € HT
VRD	70 800.00
Bâtiment modulaire tout aménagé	320 352.35
honoraires	16 000
Total	407 152.35

Recettes	
Région	150 000.00
<i>50% bâtiments et vrd plafond 300 000</i>	
Commune	257 152.35
Total:	407 152.35